

شماره :	بسمه تعالی	 شرکت ارتباطات سیار ایران
تاریخ :	فرم A4	
پیوست :	کد مدرک ( FO-343-43 )	

(( دستورالعمل تعویض PDU های دیتا سنتر مرکز شهید رضائی تهران ))

- ۱- در تابلو AC-5 منصوبه در دیتا سنتر شهید رضائی، ۳۲ عدد فیوز MCB-2P-40A از برند اشنایدر اصل تامین و به جای فیوزهای MCB-2P-32A موجود نصب گردد.
- ۲- فیوزهای دو پل جمع اوری شده و به نماینده شرکت ارتباطات سیار ایران در مرکز تحویل گردد.
- ۳- با توجه به تغذیه دو رک از تابلو فوق، بایستی هماهنگی های لازم با شرکت هوآوی در هنگام تعویض فیوزها صورت پذیرد.

- ۴- سی و دو عدد PDU مطابق مشخصات زیر تامین گردد. لازم به ذکر است که PDU ها در دو تیپ مختلف باید تامین گردند. ۳۰ عدد در تیپ اول تامین شده و ۲ عدد در تیپ دوم تامین گردد.

۱-۴- مشخصات مربوط به تیپ اول PDU ها

- PDU به صورت افقی بوده و در رک با عرض ۶۰ سانت نصب گردد.
- ارتفاع PDU ها حداکثر برابر با 3U بوده و طول آن ۱۹ اینچ باشد.
- PDU دارای حداقل ۶ عدد پورت C19 و حداقل ۱۲ عدد پورت C13 باشد.
- PDU دارای کلید مینیاتوری تک پل 40A در ورودی باشد.
- PDU به صورت BASIC بوده و تجهیزات اندازه گیری مورد نیاز نمی باشد.
- کلیه اتصالات کابلی داخل PDU قابلیت تحمل 40A را داشته باشند.
- کابل ورودی PDU حداقل سه متر طول داشته باشد.
- در یچه ورود کابل به PDU در پشت PDU تعبیه گردد.
- کلیه اتصالات کابلی داخل PDU قابلیت تحمل 40A را داشته باشند.
- از این مدل بایستی ۳۰ عدد تامین گردد.

شماره : تاریخ : پیوست :	بسمه تعالی فرم A4 کد مدرک ( FO-343-43 )	 شرکت ارتباطات سیار ایران
-------------------------------	---	---

- ۲۴ عدد از این نوع PDU ها در داخل ۱۲ رک نصب شده و ۶ عدد به عنوان رزرو و جهت توسعه تحویل نماینده شرکت ارتباطات سیار ایران در مرکز شهید رضایی گردد.  
- کانکتورهای سه پل PDU از نوع مینکینز اصل المانی باشد.

#### ۲-۴- مشخصات مربوط به تیپ دوم PDU ها

- PDU به صورت افقی بوده و در رک عرض ۶۰ سانت نصب گردد.
- ارتفاع PDU حداکثر برابر با 3U بوده و طول آن ۱۹ اینچ باشد.
- PDU دارای حداقل حداقل ۲۰ عدد پورت C13 باشد.
- PDU دارای کلید مینیاتوری تک پل 40A در ورودی باشد.
- PDU به صورت BASIC بوده و تجهیزات اندازه گیری مورد نیاز نمی باشد.
- کابل ورودی PDU حداقل سه متر طول داشته باشد.
- کليه اتصالات کابلی داخل PDU قابلیت تحمل 40A را داشته باشند.
- از این نوع PDU بایستی دو عدد تامین و در داخل یک رک نصب گردد. در خصوص محل نصب PDU فوق ( رک مربوطه) باید با شرکت هواوی هماهنگی های لازم صورت پذیرد.
- کانکتورهای سه پل از نوع مینکینز اصل المانی باشد.
- در یچه ورود کابل به PDU در پشت PDU تعبیه گردد.

۵- پس از جمع آوری PDU های عمودی موجود، PDU های افقی نصب گردد.

۶- PDU های عمودی جمع اوری شده در مرکز تحویل نماینده شرکت ارتباطات سیار ایران در مرکز گردد.